

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы  
2020

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Хабаровская горэлектросеть"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19  
изиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Утверждаю:  
Директор АО "ХГЭС"  
И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствующих укрупненных нормативных ценах	Фактически объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)						Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N								Причины отклонений						
							План			Факт				Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федеральному бюджету		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам			иных источников финансирования					
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>		<b>323,67</b>		<b>0,00</b>	<b>323,68</b>	<b>111,39</b>	<b>111,39</b>		<b>26,42</b>	<b>26,42</b>		<b>297,26</b>	<b>-84,97</b>	<b>-76,28</b>									<b>-84,97</b>	<b>-76,28</b>			
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		323,67		0,00	323,68	111,39	111,39		26,42	26,42		297,26	-84,97	-76,28									-84,97	-76,28			
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	197,44		0,00	197,44	87,69	87,69		23,40	23,40		174,04	-64,29	-73,32									-64,29	-73,32			
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	80,10		0,00	80,10	19,71	19,71		1,66	1,66		78,44	-18,04	-91,56									-18,04	-91,56			
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		46,14		0,00	46,14	4,00	4,00		1,36	1,36		44,78	-2,64	-65,95									-2,64	-65,95			
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	46,14		0,00	46,14	4,00	4,00		1,36	1,36		44,78	-2,64	-65,95									-2,64	-65,95			

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 8-924-114-77-34