

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 4 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
_____ полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
_____ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода, %	Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		442,77	104,20	276,64	101,96	108,59	8,32	2,95	6,81	22,27	39,63	28,23	47,20	55,13	168,05	6,63	6,50	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		442,77	104,20	276,64	101,96	108,59	8,32	2,95	6,81	22,27	39,63	28,23	47,20	55,13	168,05	6,63	6,50	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	196,17	67,86	128,31	28,19	38,51	0,00	2,86	5,64	3,09	8,46	7,90	14,10	24,66	89,80	10,32	36,59	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	112,05	17,85	94,20	0,00	2,09	0,00	0,10	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	1,07	92,11	2,09	0,00	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		72,62	18,50	54,12	11,84	9,96	8,32	0,00	1,17	7,61	1,17	1,17	1,17	1,17	44,17	-1,88	-15,90	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	72,62	18,50	54,12	11,84	9,96	8,32	0,00	1,17	7,61	1,17	1,17	1,17	1,17	44,17	-1,88	-15,90	
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	61,93	0,00	61,93	61,93	58,03	0,00	0,00	0,00	10,64	30,00	19,16	31,93	28,23	3,90	-3,90	-6,30	

Директор АО "ХГЭС" _____

И.Ю. Максимова