

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

за 4 квартал 2022 год.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	активов в бухгалтерскому учету в год 2022г.																																Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода		Причины отклонений						
			План																Факт																млн. рублей (без НДС)	%							
			Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Всего				I квартал				II квартал							III квартал				IV квартал	
			основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				
1	2	3	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	мл. ЛЭИ	Другое	9	10	11		
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		82,03	0,00		1075	6,93		2	7,05	0,00	322	8,22	0,00	376	59,83	0,00	375	127,81	21,16	1488	0,00		0,00	11,90		386	1,14		63	####		1039	45,78	55,805								
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		82,03	0,00	21,16	1075	6,93		2	7,05		322	8,22		376	59,83	0,00	21,16	375	127,81	21,16	1488	0,00		0,00	11,90		####	1,14		63	####		####	45,78	55,805							
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	23,49			1073	0,00		0	7,05		322	8,22		376	8,22			375	36,64		1484	0,00		0,00	5,47		384	1,14		63	30,04		1037	13,15	55,9788							
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		0	15,57		2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	15,57		2	15,57	156,9							
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		6,93			2	6,93		2	0,00		0	0,00		0	0,00			0	6,44		0	0,00		0,00	6,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0	-0,49	-7,1082							
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	6,93			2	6,93		2	0,00		0	0,00		0	0,00			0	6,44		2	0,00		0,00	6,44		2,00	0,00		0,00	0,00		0	-0,49	-7,1082							
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	51,61	0,00	21,16		0,00		0	0,00		0	0,00		0	51,61		21,16		69,16	21,16	0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	69,16	21,16		17,55	34,007							

Директор АО "ХГЭС" _____

И.Ю. Максимова