

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год _____ 2021 _____Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "ХГЭС"
_____ полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2021 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ №1585-р Министерства ЖКХ
_____ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021г. млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021г. млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2021г. млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2021				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		269,73			36,06		233,67		46,79		57,65		176,02		10,86		23,21	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		269,73			36,06		233,67		46,79		57,65		176,02		10,86		23,21	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	164,53			34,68		129,85		14,98		27,33		102,52		12,35		82,44	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	66,75			1,39		65,36		16,42		13,57		51,79		-2,85		-17,36	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		38,45			0,00		38,45		15,39		16,75		21,70		1,36		8,84	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	38,45			0,00		38,45		15,39		16,75		21,70		1,36		8,84	

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова