

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ 2022 \_\_\_\_\_ года

Отчет о реализации инвестиционной программы \_\_\_\_\_  
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: \_\_\_\_\_ 2022 \_\_\_\_\_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с \_\_\_\_\_  
№1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода, %		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>		<b>442,77</b>	<b>104,20</b>	<b>276,64</b>	<b>101,96</b>	<b>25,23</b>	<b>8,32</b>	<b>2,95</b>	<b>6,81</b>	<b>22,27</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47,20</b>	<b>0,00</b>	<b>251,41</b>	<b>-76,74</b>	<b>-75,26</b>	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		442,77	104,20	276,64	101,96	25,23	8,32	2,95	6,81	22,27	39,63	0,00	47,20	0,00	251,41	-76,74	-75,26	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_XГЭС_1	196,17	67,86	128,31	28,19	5,95	0,00	2,86	5,64	3,09	8,46		14,10		122,36	-22,24	-78,90	
1.2	Реконструкция подстанций	J_XГЭС_2	112,05	17,85	94,20	0,00	1,02	0,00	0,10	0,00	0,92	0,00		0,00		93,18	1,02	102,13	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		72,62	18,50	54,12	11,84	7,61	8,32	0,00	1,17	7,61	1,17	0,00	1,17	0,00	46,51	-4,23	-35,70	
1.3.1	Автотранспорт	J_XГЭС_3	72,62	18,50	54,12	11,84	7,61	8,32	0,00	1,17	7,61	1,17		1,17		46,51	-4,23	-35,70	
1.4	Модернизация линий	M_XГЭС_4	61,93	0,00	61,93	61,93	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	30,00		31,93		51,29	-51,29	-82,82	

Директор АО "ХГЭС" \_\_\_\_\_

**И.Ю. Максимова**