

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|--|--|---------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15,00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | ВСЕГО АО "ХГЭС" | | 368,97 | 93,71 | | 275,26 | 84,96 | 23,16 | 6,93 | 2,86 | 5,69 | 20,31 | 33,03 | 0,00 | 39,31 | 0,00 | | 252,10 | -61,80 | -72,736 | |
| 1 | <i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i> | | 368,97 | 93,71 | | 275,26 | 84,96 | 23,16 | 6,93 | 2,86 | 5,69 | 20,31 | 33,03 | 0,00 | 39,31 | 0,00 | | 252,10 | -61,80 | -72,736 | |
| 1.1 | Расходы на создание систем учета электрической энергии | J_ХГЭС_1 | 163,48 | 62,01 | | 101,47 | 23,49 | 5,95 | 0,00 | 2,86 | 4,71 | 3,09 | 7,05 | | 11,73 | | | 95,52 | -17,54 | -74,666 | |
| 1.2 | Реконструкция подстанций | J_ХГЭС_2 | 93,37 | 14,96 | | 78,42 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | | 0,00 | | | 77,64 | 0,78 | 77,79 | |
| 1.3 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | | 60,52 | 16,75 | | 51,61 | 9,87 | 7,42 | 6,93 | 0,00 | 0,98 | 7,42 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | | 44,19 | -2,45 | -24,833 | |
| 1.3.1 | Автотранспорт | J_ХГЭС_3 | 60,52 | 16,75 | | 43,77 | 9,87 | 7,42 | 6,93 | 0,00 | 0,98 | 7,42 | 0,98 | | 0,98 | | | 36,35 | -2,45 | -24,833 | |
| 1.4. | Модернизация линий | M_ХГЭС_4 | 51,61 | 0,00 | | 51,61 | 51,61 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 25,00 | | 26,61 | | | 42,59 | -42,59 | -82,524 | |

Директор АО "ХГЭС" _____ И.Ю. Максимова

Исполнитель: Коршунова Ю.В. 89241147734