

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода, %		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		453,05	214,08	238,97	49,31	19,43	1,17	7,50	10,20	11,93	15,58	0,00	22,35	0,00	219,54	-29,89	-60,61	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		453,05	214,08	238,97	49,31	19,43	1,17	7,50	10,20	11,93	15,58	0,00	22,35	0,00	219,54	-29,89	-60,61	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	196,17	106,37	89,80	28,78	14,59	0,00	6,32	5,50	8,27	9,80		13,48		75,22	-14,19	-49,32	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	43,01	19,94	23,07	3,59	0,90	0,00		0,00	0,90	0,25		3,34		22,17	-2,69	-74,88	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		73,90	29,75	44,15	16,94	3,94	1,17	1,18	4,70	2,76	5,53	0,00	5,53	0,00	40,22	-13,00	-76,76	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	73,90	29,75	44,15	16,94	3,94	1,17	1,18	4,70	2,76	5,53		5,53		40,22	-13,00	-76,76	
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	139,97	58,03	81,94	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		81,94	0,00	#ДЕЛ/0!	

Директор АО "ХГЭС" _____

И.Ю. Максимова