

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 1 _____ квартал _____ 2023 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
_____ полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2023 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
_____ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода, %		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		442,77	214,08	228,69	117,49	7,50	1,17	7,50	6,81	0,00	33,62	0,00	75,90	0,00	221,19	-110,00	-93,62	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		442,77	214,08	228,69	117,49	7,50	1,17	7,50	6,81	0,00	33,62	0,00	75,90	0,00	221,19	-110,00	-93,62	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	196,17	106,37	89,80	28,78	6,32	0,00	6,32	5,64		8,45		14,70		83,48	-22,46	-78,03	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	112,05	19,94	92,11	60,05	0,00	0,00		0,00		15,00		45,05		92,11	-60,05	-100,00	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		72,62	29,75	42,87	28,66	1,18	1,17	1,18	1,17	0,00	10,17	0,00	16,15	0,00	41,70	-27,49	-95,89	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	72,62	29,75	42,87	28,66	1,18	1,17	1,18	1,17		10,17		16,15		41,70	-27,49	-95,89	
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	61,93	58,03	3,90	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3,90	0,00	#ДЕЛ/0!	

Директор АО "ХГЭС" _____

И.Ю. Максимова