

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующего года, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		368,97	194,10		174,87	97,90	11,79	0,98	11,79	5,67	0,00	28,02	0,00	63,24	0,00		163,08	-86,11	-87,953	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		368,97	194,10		174,87	97,90	11,79	0,98	11,79	5,67	0,00	28,02	0,00	63,24	0,00		163,08	-86,11	-87,953	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	163,48	98,65		64,83	23,98	10,81	0,00	10,81	4,69		7,04		12,25			54,02	-13,16	-54,9	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	93,37	17,32		76,06	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00		12,50		37,54			76,06	-50,04	-100	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		60,52	26,12		34,40	23,88	0,98	0,98	0,98	0,98		8,48		13,46			33,42	-22,90	-95,893	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	60,52	26,12		34,40	23,88	0,98	0,98	0,98	0,98		8,48		13,46			33,42	-22,90	-95,893	
1.4.	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	51,61	52,02		-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			-0,41	0,00	0	

Директор АО "ХГЭС" _____ **И.Ю. Максимова**