

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы  
за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ХГЭС"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023г. млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023г. млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2023г. млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2023				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>		377,54			194,10		183,44		41,09		57,92		125,52		16,83		140,96	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		377,54			194,10		183,44		41,09		57,92		125,52		16,83		140,96	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	163,4777			98,65		64,83		23,99		35,36		29,47		11,38		147,42	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	35,8404			17,32		18,52		3,00		9,83		8,69		6,84		328,30	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		61,58			26,12		35,465		14,11		12,73		22,74		-1,38		90,21	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	61,58			26,12		35,46		14,11		12,73		22,74		-1,38		90,21	
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	116,64			52,02		64,62		0,00		0,00		64,62		0,00		0,00	

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова

Исполнитель : Шульга А.И.

Тел: 479018